



RELACIÓN DEFINITIVA DE LA APERTURA SOBRE 3

Unidad proponente	Vicerrectorado de los Campus e Infraestructuras	Código expediente	MY11/NCI/S/30
Objeto	Suministro e instalación de una edificación modular industrializada con equipamiento e instalaciones necesarios para albergar el Aulario provisional de la Facultad de Administración y Dirección de Empresas		
Plazo de Entrega	Ordinaria, Abierto, Varios criterios		
Localidad	Valencia	Centro	
Tipo expediente	Suministros	Importe contrato	550.000,00 €

Empresas admitidas

Lote	Empresa	Importe	IVA	Plazo de Entrega	Plazo de Garantía
1	Algeco Construcciones Modulares, S.A.	467.500,00 €	84.150,00 €	3 Mes(es)	2,5 años
1	Ehisa Construcciones y obras, S.A.	401.901,07 €	72.342,19 €	2,5 Mes(es)	6 años
1	Estructuras Metálicas Normalizadas, S.A.	401.300,00 €	72.234,00 €	3 Mes(es)	3 años
1	Jahuel, S.L.	391.700,00 €	70.506,00 €	3 Mes(es)	2 años
1	Maderas Polanco, S.A.	409.000,00 €	73.620,00 €	75 Día(s)	S/P
1	Nuevo Sistema Modular, S.L.	495.000,00 €	89.100,00 €	75 Día(s)	2 años
1	Prefabricados de Cudillero, S.A.	468.600,00 €	84.348,00 €	7 Semana(s)	6 años
1	Soluciones de Edificación Integrales y Sostenibles, S.A.	438.900,00 €	79.002,00 €	2,5 Mes(es)	5 años
1	Teyco, S.L.	482.790,00 €	86.902,20 €	3 Mes(es)	3 años

Valencia. 05 de Julio de 2011
EI SECRETARIA DE LA MESA DE CONTRATACIÓN


Mercedes González Gimeno