



Plan optimización de espacios deportivos II (PM16VDEP02)

Nombre del documento: 2014_11_12_plan de optimización de espacios deportivos II

Versión:1

Fecha de realización: 13/11/2015

Ubicación:V:\ser\adep_ges\recursos\CMIC\Planes de mejora\2016 optimizacion espacios deportivos II

Elaborado por: Carmen Alcibar

Modificado por:

Fecha modificación:



JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

Uno de los pilares básicos para desarrollar la actividad física y el deporte son, obviamente, las instalaciones deportivas. Éstas son utilizadas por un gran número de usuarios y de forma más exhaustiva, por lo que la calidad de las mismas debe tener una prioridad máxima para alcanzar la satisfacción del usuario. Como continuación al plan de mejora de optimización de espacios deportivos, es necesario seguir en esta línea de actuación.

Percibimos que, algunas observaciones realizadas por los usuarios en la encuesta de calidad, así como algunas comunicaciones a través de SQF o incluso en el correo electrónico del Servicio de Deportes, apuntan la necesidad de atender de manera especial el estado de las instalaciones y la equipación de las mismas.

OBJETIVOS

- Modernizar, remodelar y mejorar las actuales instalaciones deportivas en el Campus de Vera.
- Modernizar, remodelar y mejorar las actuales instalaciones deportivas en el Campus de Gandía.
- Mejorar las actuales instalaciones del Campus de Alcoy

PROCESOS IMPLICADOS

- Gestión de instalaciones deportivas

EQUIPO DE MEJORA

- Responsable: Alicia Lopez Yeste
- Marcos Roca Paradís
- Enrique Latorre Civera
- Marcos Alvarez Taibo
- Lara Gaspar Lopez
- Esperanza Ferrandiz Nadal
- Kety Balibrea
- Ricardo Escorihuela
- Lorena Mínguez
- Jose Soler



ACCIÓN: MEJORA DE LOS FRONTONES DEL CAMPUS DE VERA

Objetivo:

Renovación del suelo de los frontones del campus de Vera y remarcaje del mismo.

Procesos implicados: Instalaciones deportivas, gestión de actividades y escuelas deportivas, gestión de competiciones.


Responsable: Marcos Roca Paradis

Ejecución:


Durante febrero y marzo de 2016 se repara el suelo de los frontones exteriores para subsanar dos problemas, los desconchados y socavones, y el suelo excesivamente resbaloso. Se levanta y sana el suelo y se vuelve a marcar las líneas de juego.

Evidencias:

Instalación antes de la remodelación



Instalación después de la remodelación



Tiempo: 30/03/2016

ACCIÓN : REMODELADACIÓN DE LAS PISTAS EXTERIORES DEL VELÓDROMO

Objetivo:

Ofrecer a la comunidad universitaria y socios de deportes instalaciones exteriores para la práctica de fútbol sala en óptimas condiciones.



Procesos implicados: instalaciones deportivas, gestión de competiciones

Responsable: Marcos Roca

Tiempo: 30/05/2016

En ejecución desde 20 de noviembre de 2017 hasta febrero (fecha prevista de finalización de obra)

Remodelación de la instalación para la práctica de fútbol sala, balonmano, baloncesto y voleibol.



ACCIÓN: CAMBIO Y RENOVACIÓN DE PAVIMENTO DE LAS PISTAS DE PADEL DEL CAMPUS DE VERA

Objetivo:

Ofrecer a la comunidad universitaria y socios de deportes instalaciones exteriores para la práctica de pádel en óptimas condiciones.

Procesos implicados: instalaciones deportivas, gestión de actividades y escuelas, gestión de competiciones

Responsable: Marcos Álvarez

Desarrollo:

Durante febrero y marzo de 2016 se ejecuta la sustitución del pavimento de las pistas exteriores de pádel de la UPV, pintando el cerramiento exterior y sustituyendo la tornillería del acristalamiento.

La ejecución de la obra se ha realizado por pistas de forma que se interrumpa mínimamente el servicio de reserva para los usuarios.

Supone una clara mejoría de la instalación, presentando ahora unas óptimas condiciones para su utilización.

Evidencias:

Foto estado anterior



Foto estado una vez sustituido el pavimento.



Tiempo: 24/03/2016



ACCIÓN : MEJORA DE INSTALACIONES COMUNES

Descripción:

Remodelación y cambio del sistema de saneamiento y alicatado de los vestuarios del edificio 7C

Procesos implicados: Gestión de instalaciones, Gestión de competiciones y Gestión de actividades y escuelas deportivas.

Responsable: Enrique Latorre

Tiempo: 30/01/2016

Justificación:

Justificación:

La obra comienza en diciembre de 2016 y finaliza en abril de 2016.

Se ha realizado el saneamiento de la zona húmeda de los vestuarios del edificio 7C y la mejora del sistema de agua caliente sanitaria, con el fin de ofrecer un servicio óptimo, subsanar las deficiencias detectadas en el servicio de agua caliente y adaptar la instalación a la normativa sobre legionela vigente.

La grifería se ha sustituido por pulsadores, más eficaces en términos energéticos y de consumo de energía y agua.

La obra se ha realizado en dos fases, dividiendo el edificio en dos espacios e inhabilitando cada vez una sola mitad para evitar dejar a los usuarios sin servicio de vestuarios y agua sanitaria.

Sustitución del alicatado de la zona húmeda de los vestuarios

Renovación de canaletas y arquetas de desagüe

Saneamiento y sustitución de las tuberías y desagües de los vestuarios

Sustitución de la grifería por pulsadores programables

Colocación de mamparas separadores en duchas individuales